



Egz. Nr 2

2.

Strona

Uwagi ogólne	2
Tabl. 1 Nakłady inwestycyjne w zakresie wybranych zadań o terminie zakończenia w 1983 r.	3
2 Nakłady inwestycyjne w zakresie wybranych zadań o terminie zakończenia po 1983 r.	8

OPRACOWANO 19 LIPCA 1983 R.

UWAGI OGÓLNE

1. Informacja została opracowana w oparciu o dane zawarte w meldunkach sporządzonych przez poszczególnych inwestorów.
2. Badaniem objęto zadania o terminie zakończenia w roku 1983 i dalszych latach.
3. Stan realizacji zadań na 30 czerwca 1983 r. przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ogółem	Jednostki państwowe centralne	Jednostki państwowe terenowe	Jednostki spółdzielcze
I. Badane zadania ogółem	118	55	48	15
w tym zadania przewidywane do zakończenia w roku 1983	68	19	35	14
w tym: planowane do przekazania do 30 czerwca br.	16	4	9	3
faktycznie zakończone	4	1	2	1
II. Zadania w realizacji razem	115	54	46	15
w tym o rozpoczętych robotach budowlano-montażowych	114	54	45	15

4. Zadania przekazane do użytku w czerwcu br.

- Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych - baza sprzętu i transportu w Łęgu
- Krakowski Zarząd Inwestycji Rolniczych - wodociąg Ostrysz-Ulina
- Gospodarka komunalna - magistrala EC Pld os. Kurdwanów
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. 1-go Maja w Mnikowie - ferma owiec

5. Zadania planowane do przekazania, a nie przekazane w czerwcu br.:

- Zakłady Metalurgiczne Skawina - Wydział Produkcji Kół Jezdnych
- Państwowy Ośrodek Maszynowy Brzączowice - baza paliw Dobczyce
- Krakowski Zarząd Inwestycji Rolniczych - wodociąg Polanka-Maller
- Kuratorium Oświaty i Wychowania:
 - . szkoła podstawowa os. Piastów,
 - . szkoła podstawowa z domem nauczyciela w Przegini,
 - . sala gimnastyczna przy ul. Fr. Nullo,
- Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
 - . żłobek nr 16 Lotnisko Pld,
 - . Przychodnia Obwodowa os. Piastów
- Woj. Zw. Sp-ni Rolniczych GS-Zabierzów - piekarnia w Zabierzowie
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna - Czechy gm. Siemniki - ferma krów

6. Dotychczas w 1983 r. nie prowadzono robót budowlano-montażowych na zadaniach:

- przewidzianych do zakończenia w 1983 r.
 - Gospodarka Komunalna - baza Miejskiego Przeds. Zieloni Prądnik Czerwony gosp. szkółkarstwo
- przewidzianych do zakończenia po 1983 r.
 - . Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych - Zakład Remontowo-Budowlany - oczyszczalnia ścieków o terminie zakończenia IX 1984 r. system gospodarzy,
 - . Gospodarka Komunalna - kolektor ul. Spodniawskiego o terminie zakończenia I 1984 r. wykonawca KPPI - 2.

TABL.1 NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZADAŃ O TERMINIE ZAKOŃCZENIA W 1983 R.

INWESTOR - NAZWA ZADANIA	Plano- wany termin zakoń- czenia inwe- stycji	Wartość koszto- rysowa ogółem	Nakłady ponie- sione od początku realiza- cji do końca okresu sprawo- zdawczego	% wy- kona- nia na- kładów	Nakłady od począt- ku roku do końca okresu sprawozdawczego		Generalny wykonawca
					wykona- nie ogółem	w tym roboty budowla- no-montażowe	
					w tysiącach złotych		
OGÓŁEM	x	7644956	5157750	67,5	992433	822267	x
<u>Jednostki państwowe centralne</u>	x	3712021	2987310	80,4	421366	317818	x
Min.Nauki i Szkolnictwa Wyższego							
Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych							
- Wydział Leśny AR	XII 1983	127800	114632	89,6	26932	20242	"Budopol" Kraków
- Międzyuczelniany dom asytencki	IX 1983	137304	87893	64,0	25773	23021	"Budostal" Kraków
Min.Górnictwa i Energetyki							
Zakład Energetyczny Kraków							
- budowa bazy zaplecza technicznego ZEK	XII 1983	127200	98193	77,1	11429	8136	"Krakbud"
Zespół Elektrocie- płowni							
- budowa EC Lęg IV etap zadanie 1	X 1983	756861	741718	97,9	69205	55373	"Energoprzem"
Min.Hutnictwa i Prze- mysłu Maszynowego							
Zakłady Metalurgiczne - Skawina							
- budowa Wydziału Pro- dukcji Kół Jezdnych	VI/XII 1983	19700	12225	62,0	11783	726	System gos- podarczy
- przeprofilowanie huty I etap	XII 1983	350000	138915	39,6	95969	71855	"Energo- przem"
Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych							
- rozszerzenie pro- dukcji deficytowej asortymentu kabli energetycznych	X 1983	203500	169928	83,5	16731	15047	System gos- podarczy
- rozszerzenie pro- dukcji deficytowej asortymentu przewo- dów nawojowych	X 1983	161500	154732	95,8	6492	5345	System gos- podarczy
Min.Przemysłu Chemicz- nego i Lekkiego							
Zakłady Chemiczne - Alwernia							
- budowa Oddziału Trójpolfosforanu Sodu - Alwernia	IX 1983	606405	579456	95,5	26470	22408	"Chemobudo- wa" Kraków
Min.Budownictwa i Prze- mysłu Materiałów Bu- dowlanych							
Przeds.Budownictwa Przemysłowego "Budostal 1"							
- budowa zaplecza techniczno-produk- cyjnego w Mistrzo- wicach	IX 1983	232000	86400	37,2	10684	10670	System gos- podarczy

TABL.1 NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZADAŃ O TERMINIE ZAKOŃCZENIA W 1983 R. /od./

INWESTOR - NAZWA ZADANIA	Plano- wany termin zakoń- czenia inwes- tycji	Wartość koszto- rysowa ogółem	Nakłady ponie- sione od początku realiza- cji do końca okresu sprawo- zdawczego	% wy- kona- nia na- kładów	Nakłady od począt- ku roku do końca okresu sprawozdawczego		Generalny wykonawca
					wykona- nie ogółem	w tym roboty budowla- no-mon- tazowe	
					w tysiącach złotych		
Min.Rolnictwa i Gospo- darki Żywnościowej							
Okręgowe Przedsięb. Przemysłu Mięsnego							
- rozbudowa i moder- nizacja ZMs.Kraków	XII 1983	121681	101047	83,0	5984	5854	Krak.Przeds. Bud.Ogóln.
Państwowy Ośrodek Na- szynowy Brzączowice							
- budowa bazy paliw Dobczyce	VI/VII 1983	47715	47715	100,0	6015	4948	System gospod.
SKR - Polanowice							
- budowa szklarni z kotłownią	XII 1983	33514	14841	44,2	4980	4980	Przeds.Bud. Rol.Kraków
Min.Komunikacji							
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów							
- dobudowa hali Nr 2, budowa prze- wiązki i cz. warszt.soc.	XII 1983	101236	70394	69,5	27885	25020	Z-dy Bud. Kolejow.
Min.Łączności							
Dyrekcja Okręgowa Poczty i Telekomu- nikacji							
- budowa Urzędu Pocz- towego i Centrali Automatycznej Skawina	XII 1983	160480	127614	79,5	19456	3269	Krak.Przeds. Robót Telekomu- nikacyjn.
- rozbudowa centrali automatycznej Kraków - Centrum	XII 1983	154134	151408	98,2	16894	10516	"-"
Min.Handlu Wewnętr- znego i Usług							
Przeds.Handlu Artyku- łami Przemysłowymi i Sportowymi "Arpia"							
- budowa hali handlo- wej, ul.Lawendowa	X 1983	152580	118533	77,6	6335	6135	PP Zakłady Przemysłu Metalowo- Drzewnego Myślenice
Min.Zdrowia i Opieki Społecznej							
PP Krakowskie Zakła- dy Sprzętu Ortope- dycznego							
- Rozbudowa i moder- nizacja KZSO	V/VII 1983	130910	97776	74,6	25043	18870	"Budostal- -2"

TABL.1 NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZADAŃ O TERMINIE ZAKOŃCZENIA W 1983 R./cd./

INWESTOR - NAZWA ZADANIA	Plano- wany termin zakoń- czenia inwes- tycji	Wartość koszto- rysowa ogółem	Nakłady ponie- sione od początku realiza- cji do końca okresu sprawo- zdawczego	% wy- kona- nia na- kła- dów	Nakłady od począt- ku roku do końca okresu sprawozdawczego		Generalny wykonawca
					wykona- nie ogółem	w tym roboty budowla- no-montażowe	
					w tysiącach złotych		
<u>Jednostki państwowe terenowe</u>	x	2004488	1376540	68,6	362287	326219	x
Krakowski Zarząd In- westycji Rolniczych							
- budowa wodociągu Polanka-Haller	VI/IX 1983	42140	33447	79,3	9813	9476	"Wodrol"
- budowa sieci wodo- ciągowej - Skala	VIII 1983	11000	9087	82,6	8185	8177	"Eltor"
Gospodarka komunalna							
- sieć wodociągowa os.Mogila II	IX 1983	22722	14214	62,5	2978	2962	Krak.Przeds. Robót Inży- nieryjnych Nr 2
- kolektor ogólno- spławny "D"	XI 1983	97425	76425	78,4	4711	4672	-"
- magistrala EC do os.Lotnisko-Pół- noc zadanie 2	VIII 1983	14428	12039	83,4	7645	7633	KBM
- magistrala wodo- ciągowa os.Ruczaj Zaborze	XI 1983	25224	14810	58,7	5155	5100	KPRI-2
- budowa ulicy Teligi	IX 1983	39664	31296	78,9	3721	3254	KPRI
- odmulenie magis- trali EC Zachód	IX 1983	4800	677	14,1	-	-	PIP"Instal"
- sieć ciepła od ul.Kaluży do Cen- trum Zdrowia Budowl.	IV/IX 1983	25404	23899	94,0	9048	8860	KBM "Zachód"
- drugostronne zasi- lanie w wodę os.Wola Duchacka Zachód	VIII 1983	35173	22704	64,5	2724	2674	PZRI
- wodociąg - Rząska	IX 1983	72202	35513	49,1	9954	9766	KPRK
- wodociąg - Słomniki	XII 1983	107062	59537	55,6	16153	16104	KPRK
- kanalizacja - Rząska zadanie I	XII 1983	65484	53895	82,3	10355	10250	KPRK
- ul.Falowa - os.Wola Duchacka Zachód	IX 1983	116275	108975	93,7	24627	20089	Budostal-5
- warsztaty dla Zakła- du Torów przy ul.Rzemieślniczej	XII 1983	92569	46777	50,5	26174	23689	Energoprzem
- ośag ciepłowniczy od CZE do Liceum Sztuk Plastycznych	IV/IX 1983	13759	13331	96,8	8586	8450	KBM "Zachód"
- schronisko dla bez- domnych zwierząt	XII 1983	19908	9010	45,2	1424	1416	PZRI

TABL.1 NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZADAŃ O TERMINIE ZAKOŃCZENIA W 1983 R. /od./

INWESTOR - NAZWA ZADANIA	Plano- wany termin zakoń- czenia inwes- tycji	Wartość koszto- rysowa ogółem	Nakłady ponie- sione od początku realiza- cji do końca okresu sprawo- zdawczego	% wy- kona- nia na- kla- dów	Nakłady od począt- ku roku do końca okresu sprawozdawczego		Generalny wykonawca
					wykona- nie ogółem	w tym roboty budowla- no-monta- żowe	
					w tysiącach złotych		
Gospodarka komunalna /dok./							
- baza Miejskiego Przeds. Zieleni Prądnik Czerwony Gosp. Szkółkarskie	XII 1983	19948	7508	37,6	3	-	"Krakbud"
- rozbud. zaplecza Kom. Garnizonu	X 1983	67985	60304	88,7	15090	14624	Naftobudowa
- baza PGM - Podgórze ul. Rzemieślnicza 6	XII 1983	73800	46508	63,0	9870	8202	System gos- podarczy
- budowa siłowni w Zesławicach	IX 1983	19976	6580	32,9	1320	1015	Budostal - 2
Kuratorium Oświaty i Wychowania							
- Szkoła Podstawowa os. Lotnisko Północ	VII 1983	124703	102036	81,9	24803	21386	KBM
- Szkoła Podstawowa os. Piastów	V/VII 1983	81647	78762	96,4	7289	6072	Budostal - 2
- Technikum Elektrotechniczne	V/XII 1983	52500	37467	71,3	2106	2100	KBM - "Zachód"
- Szkoła Podstawowa U-1 os. Wola Duchańska Zachód	VIII 1983	116876	61527	52,6	27881	24346	KPB
- Szkoła Podstawowa z domem nauczyciela w Zadrożu	VII 1983	27155	23362	86,0	4936	4916	PRB Nowa Huta
- Szkoła Podstawowa z domem nauczyciela w Przegląd	VI/VIII 1983	89360	40263	45,0	14460	14087	Chemobudowa
- sala gimnastyczna przy ul. Fr. Nullo	VI/VIII 1983	44846	38051	84,8	1291	1288	KBM "Zachód"
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej							
- Żłobek Nr 16 os. Lotnisko Półn.	VI/IX 1983	31753	17187	54,1	6417	4831	KBM
- Przychodnia Obwodowa os. Piastów	VI/IX 1983	90102	68554	76,0	8245	3115	KBM
- Żłobek Nr 20 os. Bieżanów	IX 1983	43056	21844	50,7	12445	11449	KPB
- kuchnia przy szpi- talu im. Dr Anki	X 1983	236478	146543	53,5	51108	42919	"Budopol"
- magazyn specjalny przy szpitalu w Kobierzynie	IX 1983	7588	2932	38,6	1583	1575	KBM "Zachód"
Jednostki spółdzielcze	x	1928447	793900	41,2	208780	178230	x
Woj. Związek Spółdziel- ni Rolniczych "Samo- pomoc Chłopska"							
GS - Alwernia							
- Zajazd gastrono- miczny - Alwernia	VII 1983	62238	35674	57,3	8219	6850	ZIB - Myślenice
GS - Nowe Brzesko							
- Wytwórnia Wód Gazo- wanych - Nowe Brzesko	XII 1983	43839	35668	58,5	16016	8901	ZIB - Myślenice
GS - Michałowice							
- Roln. Dom Towarowy - Michałowice	XII 1983	61251	30409	49,7	13788	13788	ZIB - Myślenice

TABL. 1^v NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZADAŃ O TERMINIE ZAKOŃCZENIA W 1983 R./dok./

INWESTOR - NAZWA ZADANIA	Plano- wany termin zakon- czenia inwes- tycji	Wartość koszto- rysowa ogółem	Nakłady ponie- sione od początku realiza- cji do końca okresu sprawo- zdawczego	% wy- kona- nia na- kla- dów	Nakłady od począt- ku roku do końca okresu sprawozdawczego		Generalny wykonawca
					wykona- nie ogółem	w tym roboty budowla- no-mon- tazowe	
w tysiącach złotych							
Jedn. spółdzielcze /dok./ Woj. Zw. Sp. Rolniczych "Sam. Chłopska/dok./ GS - Poim - Wiejski Dom Towarowy - Tokarnia	IX 1983	34854	14055	40,3	3000	3000	System gos- podarczy
GS - Słomniki - Wytwórnia Wód Gazowa- nych - Kacice	XII 1983	84070	32062	38,1	21019	16164	ZIB - Myślenice
GS - Zabierzów - budowa piekarni w Zabierzowie	VI/XII 1983	64570	46161	71,4	18827	18827	"Krakbud"
Wojewódzki Związek Spół- dzielni Praoy Krakowska Spółdzielnia Praoy Surowców Wtórnych "Złom-Stal" - składnica surowców wtórnych ul. Makuszyńskiego	X 1983	12215	5684	46,5	1750	1750	Przeds. Rem.- Bud. "Nowa Huta"
Krakowskie Z-dy Meblar- skie "Meblstyl" - budowa zakładu produ- kcji stol., ul. Zawila	IX 1983	113253	113253	100,0	3533	3533	KBM "Zachód"
Spółdzielnia Praoy "Garbarz" - budowa garbarni skór galanterijnych	XII 1983	760200	268342	35,2	82688	66348	"Chemobu- dowa"
Centralny Związek Spół- dzielni Pszozelarskich Okręgowa Spółdzielnia Pszozelarska - Zakład Przetwórstwa Art. Pszozelarskich - Zielonki	XII 1983	167322	32924	19,6	14510	14321	PB Rol. Kraków
Związek Spółdzielni Inwalidów Spółdz. Inwalidów "Komuna Paryska" - zakład praoy chronionej	XII 1983	349131	59881	17,1	11847	11781	Krakbud
Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne RSP - "Odrodzenie" w Sieprawiu - ferma owiec	XII 1983	60977	31798	52,1	7456	7236	System gos- podarczy
RSP - Czechy gm. Słomniki - ferma krów	VI 1983	55176	43701	79,2	1190	794	PB Rol. Kraków

TABL. 2 NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZADAŃ O TERMINIE ZAKOŃCZENIA PO 1983 R.

INWESTOR - NAZWA ZADANIA	Planowa- ny ter- min za- kończe- nia inwesty- cji	Wartość koszto- rysowa ogółem	Nakłady ponie- sione od początku realiza- cji do końca okresu sprawoz- dawczego	% wy- konania na- kładów	Nakłady od począt- ku roku do końca okresu sprawozdawczego		Generalny wykonawca
					wyko- nanie ogółem	w tym roboty budowla- no-mon- tazowe	
w tysiącach złotych							
OGÓŁEM	x	48500670	16225459	33,5	3251442	2537603	x
Zadania priorytetowe	x	14299550	3440556	24,0	853807	714185	x
Zarząd Gospodarki Komunalnej							
-rozbudowa wodociągu z rzeki Raby II etap zadanie 3 - Dobczyce	XI 1986	4019400	569644	14,1	222412	173165	Energopol
-rozbudowa wodo- ciągu z rzeki Raby II etap zadanie 5 - Dobczyce	VII 1985	908100	238725	26,2	55239	45407	Energopol
-rozbudowa wodo- ciągu z rzeki Raby II etap zadanie 4 - Dobczyce	II 1991	1045000	21666	2,0	21666	9549	Energopol
-ujęcie wieżowe ze zbiornika w Dobczycach	XII 1984	700000	376890	53,8	35340	22381	Energopol
-magistrala EC Skawina przeds.I zadanie 1 do szpitala w Kobierzynie	IX 1984	894684	288615	32,2	53010	51693	KPRI - 2
-magistrala EC Skawina przeds.I zadanie 2 szpital w Kobierzynie os. Ruczaj	X 1986	900043	131227	14,5	45964	44964	PIP Instal
-linia tramwajowa od ul.Kamiennej do os. Azory przeds.I	VI 1985	492522	208057	42,2	133992	131787	Budostal-5
-tunel W-Z	IX 1984	816035	433764	53,1	52083	49869	Budostal-3
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej							
-Szpital "B" w Nowej Hucie	XII 1987	4523766	1171968	25,9	234101	185370	Budopol
<u>Jednostki państwowe centralne</u>	x	31712657	11966601	37,7	2331361	1777129	x
Min.Nauki,Szkolnictwa Wyższego i Techniki							
Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych							
-Instytut Techniki Maszyn i Metal- oznawstwa PK - Czyżyny	IX 1984	595946	333502	55,9	42289	23971	Chemobudowa
-budynek dydaktyczny Instytutu Fizyki Jądrowej	II 1985	306257	170700	55,7	18628	16977	Chemobudowa
-Dom studencki Nr2 Prądnik Czerwony UJ	IX 1985	313655	20475	6,5	6857	4274	KBM Nowa Huta
-Stołówka studencka AR	X 1984	122168	60083	49,1	3839	3236	Budopol
-Stołówka studencko- pracownicza AGH	II 1984	157851	80163	50,7	23175	22046	Chemobudowa

TABL. 2 NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZADAŃ I TERMINIE ZAKOŃCZENIA PO 1983 R. /od./

INWESTOR - NAZWA ZADANIA	Planowa- ny ter- min za- kończe- nia inwesty- cji	Wartość koszto- rysowa ogółem	Nakłady ponie- sione od początku realiza- cji do końca okresu sprawoz- dawczego	% wy- konania na- kładów	Nakłady od począt- ku roku do końca okresu sprawozdawczego		Generalny wykonawca
					wyko- nanie ogółem	w tym roboty budowla- no-mon- tazowe	
w tysiącach złotych							
-Dom studencki Nr 4 - Czyżyny P.K.	XII 1984	251893	63365	25,2	37198	36698	KBM "Nowa "Huta"
-Dom dla nauczycieli stud. zaoczne WSP	VIII 1985	129089	33742	26,1	711	640	Budopol
Min.Górnictwa i Energetyki Zakład Energetyczny Kraków							
-budowa stacji transfor- matorowej 110/15 KV Kraków Rybitwy	VI 1985	153628	3977	2,6	240	240	Krakbud
Zespół Elektrociepłowni							
-budowa EC Łęg zadanie 3	XII 1984	5294100	2608273	49,3	889171	580971	Energoprzem
Elektrownia Skawina							
-rozbudowa elektrowni o dodatkowej mocy ciep- łej	IX 1984	1327966	210198	15,8	108204	67531	Energoprzem
Min.Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego							
Kombinat Huta im.Lenina							
-dozbrojenie stalowni kon- wertyrowej w zakresie chemicznej oczyszczalni	XII 1984	536300	366423	68,3	69574	62921	PBP "Bu- dostal 1"
-kocioł Nr 8 siłowni wraz z obiektami towarzyszą- cymi	XII 1985	1477000	847934	57,4	68667	45167	PBP "Bu- dostal 3"
-pozostały zakres zadań pod nazwą Walcownia zim- na blach nr 2 - II pod- etap	XII 1986	1174000	243675	20,8	70020	41056	PBP "Bu- dostal 3"
-rekonstrukcja Walcowni gorącej blach"1700"do zdolności 2,6 mln t/r	XII 1987	2057338	358118	17,4	25734	11700	PBP "Bu- dostal 3"
-rozbudowa Odlewni wlewnio	VI 1984	460000	449516	97,7	25916	25130	PBP "Bu- dostal 1"
-oczyszczalnia końcowa ścieków przy kanale pld. i kanale Suchy Jar	XII 1987	2899850	748407	25,8	256176	221413	PBP "Bu- dostal 1"
Min.Przemysłu Chemicznego i Lekkiego							
Przeds.Obrotu Produktami Naftowymi CPN							
-budowa stacji paliw ul. Wielicka	VI 1984	34000	4034	11,9	4034	3600	Przed.Bud. Mont.CPN
Kopalnie Soli - Wieliczka							
-odtworzenie i intensyfi- kacja kopalni i zakładu	VII 1985	312500	168403	53,9	20172	18113	Elektromon- taż - N.H.
Krakowskie Zakłady Sódowe							
-modernizacja Krakowskich Zakładów Sódowych	XII 1985	845785	384607	45,5	33607	28387	"Budochem" Radom
Min.Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych							
Krakowskie Przeds.Ceramiki Budowlanej							
-rozbudowa ZCB-Zesławice	XII 1984	867000	236129	27,2	74940	65648	PBP "Bu- dostal 1"
"Elektromontaż-2" - Kraków							
-rozbudowa bazy	XII 1984	98270	83665 ^a	85,1	399	399	"Budostal 2"

^a/ Wielkości skorygowane.

TABL. 2 NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZADAŃ O TERMINIE ZAKOŃCZENIA PO 1983 R. /cd./

INWESTOR - NAZWA ZADANIA	Planowa- ny ter- min za- kończe- nia inwe- sty- cji	Wartość koszto- rysowa ogółem	Nakłady ponie- sione od początku realiza- cji do końca okresu sprawoz- dawczego	% wy- ko- nia- nia kła- dów	Nakłady od począt- ku roku do końca okresu sprawozdawczego		Generalny wykonawca
					wyko- nanie ogółem	w tym roboty budowla- no-mon- tazowe	
w tysiącach złotych							
Min.Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych /dok./							
Przeds.Robót Inżynieryj- nych "Budostal 5"							
-zaplecze w Łęgu	XII 1984	145192	58621	40,4	4217	4217	"Budostal 5"
Min.Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej							
Zootechniczny Zakład Doś- wiadozalny - Balice							
-zaplecze produkcyjno- naukowo Aleksandrowice	VI 1984	156805	41863	26,7	7398	7382	PB Rol. - Wadowice
Okręgowa Dyrekcja Gospo- darki Wodnej							
-zbiornik wodny Dobczyce	XI 1985	5305560	2236450	42,2	133840	125926	Energopol-2 Kraków
Min.Komunikacji							
Przeds.Spedykcji Krajowej Oddział Kraków							
-budowa warsztatu napraw kontenerów wielkich	III 1986	95000	13751	14,5	4638	4410	Energopol
RDOKP Biuro Inwestycji							
-rozbudowa stacji Prokocim I etap	XII 1985	1392700	626786	45,0	167285	152039	Z-dy Budow. Kolejowego
-budowa przychodni lekar- skiej PKP Kraków	IV 1986	826513	108509	13,1	31915	26546	Budostal-1
Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych - Zakład Remontowo-Budowlany							
-oczyszczalnia ścieków	IX 1984	4200	482	11,5	-	-	System gospodarczy
Min. Łączności							
Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji							
-budowa Urzędu Poczto- Telekomunikacyjnego i centrali automatycznej Wieliczka	XII 1984	248600	136803	55,0	22269	9862	Krak.Przeds. Robót Telekomun.
Min.Zdrowia i Opieki Spo- łecznej							
Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej							
-budowa biblioteki	VI 1984	178540	71790	40,2	26910	26205	Budopol
-ośrodek rehabilitacji leczniczej dzieci Instytut Pediatrii AM	X 1985	768612	296692	38,6	43982	40693	Budopol
-rozbudowa i modernizacja kotłowni Państwowego Szpitala Klinicznego AM	XI 1984	139000	9518	6,8	7168	5557	Budostal 3
-Instytut Wydziału Farmacji Naukowego Zespołu AM	VII 1989	1271300	133211	10,5	38901	36240	Budopol
Przeds.Zaopatrzenia Łożnictwa "Cezal"							
-budowa magazynu	XII 1984	123000	27475	22,3	23249	22624	Budostal 1

TABL. 2 NAKŁADY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE WYBRANYCH ZADAŃ O TERMINIE ZAKOŃCZENIA PO 1983 R./dok./

INWESTOR - NAZWA ZADANIA	Planowa- ny ter- min za- kończe- nia in- westy- cji	Wartość koszto- rysowa ogółem	Nakłady ponie- sione od początku realiza- cji do końca okresu sprawoz- dawczego	% wy- konania na- kładów	Nakłady od począt- ku roku do końca okresu sprawozdawczego		Generalny wykonawca
					wyko- nanie ogółem	w tym roboty budowla- no-mon- tazowe	
					w tysiącach złotych		
Komitet do Spraw Radia i Telewizji							
Ośrodek Telewizyjny Kraków							
-rozbudowa Ośrodka Telewi- zyjnego Zespół Studia Telew.-Filmowego z zapleczem scenicznym	X 1984	722405	162407	22,5	15336	11801	Budopol
Główny Komitet Kultury Fizycznej i Sportu							
Akademia Wychowania Fizycznego							
-budowa AWF - zadanie 1	IX 1984	920654	566854	61,6	24702	23509	Budopol Kr.
<u>Jednostki państwowe terenowe</u>	x	236491	120564	50,9	29052	27400	x
Gospodarka komunalna							
- wodociąg Niepołomice zad.I	VI 1984	69566	43773	62,9	14066	12874	KPRK
- kolektor ul. Średnia- wskiego	I 1984	12000	-	-	-	-	KPRI-2
- kolektor ogólnospławny "A" Os. Ruczaj - Zaborze	VI 1984	128542	66005	51,3	12918	12498	KPRI-2
- baza Dzielniczowego Zarządu Dróg przy ul. Wodnej	XII 1984	26383	10786	40,8	2068	2028	system gos- podarczy.
<u>Jednostki spółdzielcze</u>	x	2251972	697738	31,0	37222	18889	x
Krak.Wydawn.Pras. "RSW-Prasa-Książka-Ruch"							
-Kombinat Prasowo- Poligraficzny - Kraków	XII 1986	2251972	697738	31,0	37222	18889	Chemobudowa

